



Nombre	Duración	Inicio	Final	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2022	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2023	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.											
				wk 111	wk 115	wk 120	wk 124	wk 128	wk 133	wk 137	wk 141	wk 146	wk 150	wk 155	wk 159	wk 163	wk 167	wk 172	wk 176	wk 180	wk 185	wk 189	wk 194	wk 198	wk 202	wk 207	wk 211	wk 215	wk 219	wk 224	wk 228	wk 233	wk 237												
NHTE- NUEVO HOSPITAL DE TERUEL- LINEA BASE	1116d	25/02/2019	17/10/2023																																										
HITOS DE PROYECTO	1116d	25/02/2019	17/10/2023																																										
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	1090d	25/02/2019	11/09/2023																																										
EDIFICIOS S1-S2-S3	364d	05/04/2021	15/09/2022																																										
CUBIERTA	120d	21/04/2021	07/10/2021																																										
FACHADA	193d	21/04/2021	02/02/2022																																										
NUCLEOS VERTICALES	266d	05/07/2021	28/07/2022																																										
PLANTA SOTANO	317d	05/04/2021	11/07/2022																																										
PLANTA BAJA	317d	31/05/2021	05/09/2022																																										
PLANTA PRIMERA	325d	05/04/2021	21/07/2022																																										
PLANTA SEGUNDA	325d	31/05/2021	15/09/2022																																										
EDIFICIOS Z1-Z2	396d	03/06/2021	10/01/2023																																										
CUBIERTA	101d	03/06/2021	25/10/2021																																										
FACHADA	60d	17/06/2021	09/09/2021																																										
NUCLEOS VERTICALES	276d	16/11/2021	03/01/2023																																										
PLANTA SOTANO	298d	27/07/2021	05/10/2022																																										
PLANTA BAJA	311d	13/08/2021	14/11/2022																																										
PLANTA PRIMERA	319d	21/09/2021	10/01/2023																																										
EDIFICIOS Z3-Z4	396d	30/06/2021	07/02/2023																																										
CUBIERTA	93d	30/06/2021	11/11/2021																																										
FACHADA	60d	29/07/2021	22/10/2021																																										
NUCLEOS VERTICALES	16d	13/01/2022	03/02/2022																																										
PLANTA SOTANO	298d	25/08/2021	04/11/2022																																										
PLANTA BAJA	311d	13/09/2021	14/12/2022																																										
PLANTA PRIMERA	311d	20/10/2021	26/01/2023																																										
PLANTA SEGUNDA	293d	26/11/2021	07/02/2023																																										
EDIFICIOS W1-W2-W3	464d	29/07/2021	09/06/2023																																										
CUBIERTA	83d	29/07/2021	25/11/2021																																										
FACHADA	112d	06/10/2021	25/03/2022																																										
NUCLEOS VERTICALES	188d	11/04/2022	12/01/2023																																										
PLANTA SOTANO	317d	13/01/2022	17/04/2023																																										
PLANTA BAJA	317d	09/03/2022	09/06/2023																																										
PLANTA PRIMERA	317d	13/01/2022	17/04/2023																																										
PLANTA SEGUNDA	317d	09/03/2022	09/06/2023																																										
EDIFICIO W4-E2-E1	515d	24/06/2021	17/07/2023																																										
EDIFICIO W4	387d	24/06/2021	18/01/2023																																										
EDIFICIO E2	380d	15/07/2021	30/01/2023																																										
EDIFICIO E1	451d	23/09/2021	17/07/2023																																										
PASARELAS	22d	09/02/2022	10/03/2022																																										
FACHADA	22d	09/02/2022	10/03/2022																																										
VARIOS	692d	28/09/2020	13/07/2023																																										
PRUEBAS / LEGALIZACION	522d	16/09/2021	17/10/2023																																										
MENSUALIDADES					209.339,56 €	388.773,46 €	1.517.031,50 €	1.655.708,27 €	1.345.673,04 €	1.191.709,94 €	874.957,80 €	973.232,15 €	1.038.107,46 €	1.671.340,97 €	1.965.083,82 €	1.796.307,66 €	1.386.220,03 €	1.963.836,61 €	1.692.746,67 €	1.394.486,94 €	992.591,96 €	764.868,30 €	979.649,76 €	1.373.236,05 €	652.226,62 €	2.143.365,87 €	720.779,06 €	1.540.853,78 €	817.210,37 €	1.237.238,29 €	503.184,32 €	119.150,93 €													
ANUALIDADES				9.194.533,18 €										16.632.597,39 €										7.081.782,64 €																					
NUEVO HOSPITAL DE TERUEL				PROGRAMA BASE LOTE 2										18/11/2020										Revisión : R00										SERVICIO ARAGONES DE SALUD											



	Nombre	Duración	Inicio	Final	TIPOLOGIA	Proveedor	abr.		may.		jun.		jul.		ago.		sep.		oct.		nov.		dic.		ene. 2022		feb.		mar.		abr.		may.		jun.		jul.		ago.		sep.		oct.		nov.		dic.		ene. 2023		feb.		mar.		abr.		may.		jun.		jul.		ago.		sep.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	04/12/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD 
--------------------------	----------------------	------------	---------------	--

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	04/12/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---



	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.			jul.			oct.			ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.		
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
980	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	04/03/2022	31/03/2022																														
981	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	21/03/2022	01/04/2022																														
982			Paquete 4 Lote 5	8d	04/04/2022	13/04/2022																														
986			Paquete 4 Lote 4	8d	14/04/2022	25/04/2022																														
988			Paquete 4 Lote 3	8d	26/04/2022	06/05/2022																														
995			Paquete 4 Lote 2	8d	09/05/2022	18/05/2022																														
996	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Instalación de carpintería interior	8d	09/05/2022	18/05/2022																														
997	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Aplicación de última mano de pintura	8d	09/05/2022	18/05/2022																														
998			Paquete 4 Lote 6	0d	19/05/2022	19/05/2022																														
1000			ZONA S2	279d	22/04/2021	07/06/2022																														
1001			Paquete 0 Lote 2	13d	22/04/2021	11/05/2021																														
1002	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Replanteo	13d	22/04/2021	11/05/2021																														
1003			Paquete 1 Lote 2	26d	12/05/2021	16/06/2021																														
1004	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	12/05/2021	27/05/2021																														
1005	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	12/05/2021	04/06/2021																														
1006	S1-S2-S3	PLANTA SOTANO	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	27/05/2021	16/06/2021																														
1007			Paquete 1 Lote 6	13d	17/06/2021	05/07/2021																														
1010			Paquete 1 Lote 5	13d	06/07/2021	22/07/2021																														
1014			Paquete 1 Lote 4	13d	23/07/2021	10/08/2021																														
1021			Paquete 1 Lote 3	13d	11/08/2021	30/08/2021																														

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	04/12/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.		may.		jun.		jul.		ago.		sep.		oct.		nov.		dic.		ene. 2022		feb.		mar.		abr.		may.		jun.		jul.		ago.		sep.		oct.		nov.		dic.		ene. 2023		feb.		mar.		abr.		may.		jun.		jul.		ago.		sep.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.		jul.		oct.		ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.					
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	jul. wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	jul. wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
1535			Paquete 4 Lote 2	8d	06/05/2022	17/05/2022																														
1536	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Instalación de carpintería interior	8d	06/05/2022	17/05/2022																														
1537	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de última mano de pintura	8d	06/05/2022	17/05/2022																														
1538			Paquete 4 Lote 6	8d	18/05/2022	27/05/2022																														
1540			ZONA S2	287d	22/04/2021	16/06/2022																														
1541			Paquete 0 Lote 2	13d	22/04/2021	11/05/2021																														
1542	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Replanteo	13d	22/04/2021	11/05/2021																														
1543			Paquete 1 Lote 2	26d	12/05/2021	16/06/2021																														
1544	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	12/05/2021	27/05/2021																														
1545	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	12/05/2021	04/06/2021																														
1546	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	27/05/2021	16/06/2021																														
1547			Paquete 1 Lote 6	13d	17/06/2021	05/07/2021																														
1550			Paquete 1 Lote 5	13d	06/07/2021	22/07/2021																														
1554			Paquete 1 Lote 4	13d	23/07/2021	10/08/2021																														
1561			Paquete 1 Lote 3	13d	11/08/2021	30/08/2021																														
1565			Paquete 2 Lote 6	13d	31/08/2021	16/09/2021																														
1568			Paquete 2 Lote 5	13d	17/09/2021	05/10/2021																														
1571			Paquete 2 Lote 4	13d	06/10/2021	25/10/2021																														
1576			Paquete 2 Lote 3	13d	26/10/2021	12/11/2021																														
1586			Paquete 2 Lote 2	26d	15/11/2021	22/12/2021																														
1587	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	15/11/2021	10/12/2021																														
1588	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Revestimientos	12d	25/11/2021	14/12/2021																														
1589	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	09/12/2021	22/12/2021																														
1590			Paquete 3 Lote 6	13d	23/12/2021	19/01/2022																														
1595			Paquete 3 Lote 5	13d	20/01/2022	07/02/2022																														
1598			Paquete 3 Lote 4	13d	08/02/2022	24/02/2022																														
1601			Paquete 3 Lote 3	13d	25/02/2022	15/03/2022																														
1606			Paquete 3 Lote 2	26d	16/03/2022	20/04/2022																														
1607	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	16/03/2022	05/04/2022																														
1608	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	23/03/2022	19/04/2022																														
1609	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	07/04/2022	20/04/2022																														
1610			Paquete 4 Lote 5	8d	21/04/2022	03/05/2022																														
1614			Paquete 4 Lote 4	8d	04/05/2022	13/05/2022																														
1616			Paquete 4 Lote 3	8d	16/05/2022	25/05/2022																														
1623			Paquete 4 Lote 2	8d	26/05/2022	06/06/2022																														
1624	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Instalación de carpintería interior	8d	26/05/2022	06/06/2022																														
1625	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de última mano de pintura	8d	26/05/2022	06/06/2022																														
1626			Paquete 4 Lote 6	8d	07/06/2022	16/06/2022																														
1628			ZONA S3	287d	12/05/2021	05/07/2022																														
1629			Paquete 0 Lote 2	13d	12/05/2021	28/05/2021																														
1630	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Replanteo	13d	12/05/2021	28/05/2021																														
1631			Paquete 1 Lote 2	26d	31/05/2021	05/07/2021																														
1632	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	31/05/2021	15/06/2021																														
1633	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	31/05/2021	23/06/2021																														
1634	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	15/06/2021	05/07/2021																														
1635			Paquete 1 Lote 6	13d	06/07/2021	22/07/2021																														
1638			Paquete 1 Lote 5	13d	23/07/2021	10/08/2021																														
1642			Paquete 1 Lote 4	13d	11/08/2021	30/08/2021																														
1649			Paquete 1 Lote 3	13d	31/08/2021	16/09/2021																														
1653			Paquete 2 Lote 6	13d	17/09/2021	05/10/2021																														
1656			Paquete 2 Lote 5	13d	06/10/2021	25/10/2021																														
1659			Paquete 2 Lote 4	13d	26/10/2021	12/11/2021																														
1664			Paquete 2 Lote 3	13d	15/11/2021	01/12/2021																														
1674			Paquete 2 Lote 2	26d	02/12/2021	19/01/2022																														
1675	S1-S2-S3	PLANTA PRIMERA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	02/12/2021	07/01/2022																														



	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.		jul.		oct.		ene. 2022		abr.		jul.		oct.		ene. 2023		abr.		jul.		ago. 23						
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	jul. wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	okt. wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	ene. 2022 wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	abr. wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	jul. wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	oct. wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	ene. 2023 wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	abr. wk 214	may. wk 219	jun. wk 223
1715			Paquete 4 Lote 6	8d	24/06/2022	05/07/2022																											
1718			OTROS	12d	06/07/2022	21/07/2022																											
1722			PLANTA SEGUNDA	325d	31/05/2021	15/09/2022																											
1723			ZONA S1	287d	31/05/2021	22/07/2022																											
1724			Paquete 0 Lote 2	13d	31/05/2021	16/06/2021																											
1725	S1-S2-S3	PLANTA SEGUNDA	Replanteo	13d	31/05/2021	16/06/2021																											
1726			Paquete 1 Lote 2	26d	17/06/2021	22/07/2021																											
1727	S1-S2-S3	PLANTA SEGUNDA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	17/06/2021	02/07/2021																											
1728	S1-S2-S3	PLANTA SEGUNDA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	17/06/2021	12/07/2021																											
1729	S1-S2-S3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	02/07/2021	22/07/2021																											
1730			Paquete 1 Lote 6	13d	23/07/2021	10/08/2021																											
1733			Paquete 1 Lote 5	13d	11/08/2021	30/08/2021																											
1737			Paquete 1 Lote 4	13d	31/08/2021	16/09/2021																											
1744			Paquete 1 Lote 3	13d	17/09/2021	05/10/2021																											
1748			Paquete 2 Lote 6	13d	06/10/2021	25/10/2021																											
1751			Paquete 2 Lote 5	13d	26/10/2021	12/11/2021																											
1754			Paquete 2 Lote 4	13d	15/11/2021	01/12/2021																											
1759			Paquete 2 Lote 3	13d	02/12/2021	22/12/2021																											
1769			Paquete 2 Lote 2	26d	23/12/2021	07/02/2022																											
1770	S1-S2-S3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	23/12/2021	26/01/2022																											

[illegible]





	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.			jul.			oct.			ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.			ago. 23		
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236			
2224			Paquete 2 Lote 3	13d	01/03/2022	17/03/2022																																	
2233			Paquete 2 Lote 2	26d	18/03/2022	22/04/2022																																	
2234	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	18/03/2022	12/04/2022																																	
2235	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Revestimientos	12d	30/03/2022	14/04/2022																																	
2236	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	11/04/2022	22/04/2022																																	
2237			Paquete 3 Lote 6	13d	25/04/2022	12/05/2022																																	
2242			Paquete 3 Lote 5	13d	13/05/2022	31/05/2022																																	
2245			Paquete 3 Lote 4	13d	01/06/2022	17/06/2022																																	
2248			Paquete 3 Lote 3	13d	20/06/2022	06/07/2022																																	
2253			Paquete 3 Lote 2	26d	07/07/2022	11/08/2022																																	
2254	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Fijación de estructura portante de falsos techos	13d	07/07/2022	25/07/2022																																	
2255	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	14/07/2022	10/08/2022																																	
2256	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	29/07/2022	11/08/2022																																	
2257			Paquete 4 Lote 6	0d	12/08/2022	12/08/2022																																	
2259			Paquete 4 Lote 5	8d	01/09/2022	12/09/2022																																	
2264			Paquete 4 Lote 4	8d	13/09/2022	22/09/2022																																	
2266			Paquete 4 Lote 3	8d	23/09/2022	04/10/2022																																	
2272			Paquete 4 Lote 2	8d	05/10/2022	17/10/2022																																	
2273	Z1-Z2	PLANTA BAJA	Instalación de carpintería interior	8d	05																																		

[illegible]






[illegible]

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.		jul.		oct.		ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.					
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	jul. wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
2910			ZONA Z3	292d	30/09/2021	02/12/2022																														
2911			Paquete 0 Lote 2	13d	30/09/2021	19/10/2021																														
2912	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Replanteo	13d	30/09/2021	19/10/2021																														
2913			Paquete 1 Lote 2	26d	20/10/2021	25/11/2021																														
2914	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	20/10/2021	05/11/2021																														
2915	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	20/10/2021	15/11/2021																														
2916	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	05/11/2021	25/11/2021																														
2917			Paquete 1 Lote 6	13d	26/11/2021	16/12/2021																														
2920			Paquete 1 Lote 5	13d	17/12/2021	13/01/2022																														
2924			Paquete 1 Lote 4	13d	14/01/2022	01/02/2022																														
2931			Paquete 1 Lote 3	13d	02/02/2022	18/02/2022																														
2935			Paquete 2 Lote 6	13d	21/02/2022	09/03/2022																														
2938			Paquete 2 Lote 5	13d	10/03/2022	28/03/2022																														
2941			Paquete 2 Lote 4	13d	29/03/2022	14/04/2022																														
2946			Paquete 2 Lote 3	13d	15/04/2022	04/05/2022																														
2955			Paquete 2 Lote 2	26d	05/05/2022	09/06/2022																														
2956	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	05/05/2022	30/05/2022																														
2957	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Revestimientos	12d	17/05/2022	01/06/2022																														
2958	Z3-Z4	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	27/05/2022	09/06/2022																														
2959			Paquete 3 Lote 6	13d	10/06/2022	2																														

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.		jul.		oct.		ene. 2022		abr.		jul.		oct.		ene. 2023		abr.		jul.		ago.		sep. 23					
							may.	jun.	ago.	sep.	nov.	dici.	feb.	mar.	may.	jun.	ago.	sep.	nov.	dici.	feb.	mar.	may.	jun.	ago.	sep.	nov.	dici.	feb.	mar.	may.	jun.	ago.	sep.
							wk 110	wk 114	wk 119	wk 123	wk 127	wk 132	wk 136	wk 141	wk 145	wk 149	wk 154	wk 158	wk 162	wk 166	wk 171	wk 175	wk 180	wk 184	wk 188	wk 193	wk 197	wk 201	wk 206	wk 210	wk 214	wk 219	wk 223	wk 227
3090			Paquete 0 Lote 2	13d	09/11/2021	25/11/2021																												
3091	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Replanteo	13d	09/11/2021	25/11/2021																												
3092			Paquete 1 Lote 2	26d	26/11/2021	13/01/2022																												
3093	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	26/11/2021	15/12/2021																												
3094	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	26/11/2021	23/12/2021																												
3095	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	15/12/2021	13/01/2022																												
3096			Paquete 1 Lote 6	0d	14/01/2022	14/01/2022																												
3099			Paquete 1 Lote 5	13d	02/02/2022	18/02/2022																												
3103			Paquete 1 Lote 4	13d	21/02/2022	09/03/2022																												
3110			Paquete 1 Lote 3	13d	10/03/2022	28/03/2022																												
3114			Paquete 2 Lote 6	0d	29/03/2022	29/03/2022																												
3117			Paquete 2 Lote 5	13d	15/04/2022	04/05/2022																												
3122			Paquete 2 Lote 4	13d	05/05/2022	23/05/2022																												
3127			Paquete 2 Lote 3	13d	24/05/2022	09/06/2022																												
3136			Paquete 2 Lote 2	26d	10/06/2022	15/07/2022																												
3137	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	10/06/2022	05/07/2022																												
3138	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Revestimientos	12d	22/06/2022	07/07/2022																												
3139	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	04/07/2022	15/07/2022																												
3140			Paquete 3 Lote 6	0d	18/07/2022	18/07/2022																												
3145			Paquete 3 Lote 5	13d	04/08/2022	23/08/2022																												
3148			Paquete 3 Lote 4	13d	24/08/2022	09/09/2022																												
3151			Paquete 3 Lote 3	13d	12/09/2022	28/09/2022																												
3156			Paquete 3 Lote 2	26d	29/09/2022	07/11/2022																												
3157	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	29/09/2022	20/10/2022																												
3158	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	06/10/2022	04/11/2022																												
3159	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	24/10/2022	07/11/2022																												
3160			Paquete 4 Lote 6	0d	08/11/2022	08/11/2022																												
3162			Paquete 4 Lote 5	8d	25/11/2022	07/12/2022																												
3166			Paquete 4 Lote 4	8d	09/12/2022	20/12/2022																												
3168			Paquete 4 Lote 3	8d	21/12/2022	06/01/2023																												
3174			Paquete 4 Lote 2	8d	09/01/2023	18/01/2023																												
3175	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Instalación de carpintería interior	8d	09/01/2023	18/01/2023																												
3176	Z3-Z4	PLANTA PRIMERA	Aplicación de última mano de pintura	8d	09/01/2023	18/01/2023																												
3177			OTROS	6d	19/01/2023	26/01/2023																												
3181			PLANTA SEGUNDA	293d	26/11/2021	07/02/2023																												
3182			ZONA Z4 +Z3	287d	26/11/2021	30/01/2023																												
3183			Paquete 0 Lote 2	13d	26/11/2021	16/12/2021																												
3184	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Replanteo	13d	26/11/2021	16/12/2021																												
3185			Paquete 1 Lote 2	26d	17/12/2021	01/02/2022																												
3186	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	17/12/2021	12/01/2022																												
3187	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	17/12/2021	20/01/2022																												
3188	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	12/01/2022	01/02/2022																												
3189			Paquete 1 Lote 6	13d	02/02/2022	18/02/2022																												
3192			Paquete 1 Lote 5	13d	21/02/2022	09/03/2022																												
3196			Paquete 1 Lote 4	13d	10/03/2022	28/03/2022																												
3203			Paquete 1 Lote 3	13d	29/03/2022	14/04/2022																												
3207			Paquete 2 Lote 6	13d	15/04/2022	04/05/2022																												
3210			Paquete 2 Lote 5	13d	05/05/2022	23/05/2022																												
3213			Paquete 2 Lote 4	13d	24/05/2022	09/06/2022																												
3218			Paquete 2 Lote 3	13d	10/06/2022	28/06/2022																												
3227			Paquete 2 Lote 2	26d	29/06/2022	03/08/2022																												
3228	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	29/06/2022	22/07/2022																												
3229	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Revestimientos	12d	11/07/2022	26/07/2022																												
3230	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	21/07/2022	03/08/2022																												
3231			Paquete 3 Lote 6	0d	04/08/2022	04/08/2022																												
3236			Paquete 3 Lote 5	13d	24/08/2022	09/09/2022																												
3239			Paquete 3 Lote 4	13d	12/09/2022	28/09/2022																												
3242			Paquete 3 Lote 3	13d	29/09/2022	18/10/2022																												
3247			Paquete 3 Lote 2	26d	19/10/2022	24/11/2022																												
3248	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	19/10/2022	09/11/2022																												
3249	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	26/10/2022	23/11/2022																												
3250	Z3-Z4	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	11/11/2022	24/11/2022																												
3251			Paquete 4 Lote 6	0d	25/11/2022																													



NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	04/12/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

[illegible]

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.	may.		jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2022			feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2023			feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.		
							wk 110	wk 114	wk 119	wk 123	wk 127	wk 132	wk 136	wk 141	wk 145	wk 149	wk 154	wk 158	wk 162	wk 166	wk 171	wk 175	wk 180	wk 184	wk 188	wk 193	wk 197	wk 201	wk 206	wk 210	wk 214	wk 219	wk 223	wk 227	wk 232	wk 236							
3552	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	09/09/2022	05/10/2022																																					
3553	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Revestimientos	12d	21/09/2022	07/10/2022																																					
3554	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	03/10/2022	18/10/2022																																					
3555			Paquete 3 Lote 6	0d	18/10/2022	18/10/2022																																					
3560			Paquete 3 Lote 5	13d	18/10/2022	07/11/2022																																					
3563			Paquete 3 Lote 4	13d	07/11/2022	24/11/2022																																					
3566			Paquete 3 Lote 3	13d	24/11/2022	15/12/2022																																					
3571			Paquete 3 Lote 2	26d	15/12/2022	27/01/2023																																					
3572	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	15/12/2022	12/01/2023																																					
3573	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	22/12/2022	26/01/2023																																					
3574	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	13/01/2023	27/01/2023																																					
3575			Paquete 4 Lote 5	8d	27/01/2023	08/02/2023																																					
3579			Paquete 4 Lote 4	8d	08/02/2023	20/02/2023																																					
3581			Paquete 4 Lote 3	8d	20/02/2023	02/03/2023																																					
3587			Paquete 4 Lote 2	8d	02/03/2023	14/03/2023																																					
3588	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Instalación de carpintería interior	8d	02/03/2023	14/03/2023																																					
3589	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Aplicación de última mano de pintura	8d	02/03/2023	14/03/2023																																					
3590			Paquete 4 Lote 6	0d	14/03/2023	14/03/2023																																					
3592			ZONA W2-W3	279d	18/02/2022	31/03/2023																																					
3593			Paquete 0	13d	18/02/2022	08/03/2022																																					
3594	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Replanteo	13d	18/02/2022	08/03/2022																																					
3595			Paquete 1 Lote 2	26d	09/03/2022	13/04/2022																																					
3596	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	09/03/2022	22/03/2022																																					
3597	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	16/03/2022	28/03/2022																																					
3598	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	29/03/2022	13/04/2022																																					
3599			Paquete 1 Lote 6	13d	14/04/2022	03/05/2022																																					
3602			Paquete 1 Lote 5	13d	04/05/2022	20/05/2022																																					
3607			Paquete 1 Lote 4	13d	23/05/2022	08/06/2022																																					
3614			Paquete 1 Lote 3	13d	09/06/2022	27/06/2022																																					
3618			Paquete 2 Lote 6	0d	28/06/2022	28/06/2022																																					
3621			Paquete 2 Lote 5	13d	15/07/2022	02/08/2022																																					
3626			Paquete 2 Lote 4	13d	03/08/2022	22/08/2022																																					
3631			Paquete 2 Lote 3	13d	23/08/2022	08/09/2022																																					
3640			Paquete 2 Lote 2	26d	09/09/2022	17/10/2022																																					
3641	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	09/09/2022	04/10/2022																																					
3642	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Revestimientos	12d	21/09/2022	06/10/2022																																					
3643	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	03/10/2022	17/10/2022																																					
3644			Paquete 3 Lote 6	0d	18/10/2022	18/10/2022																																					
3649			Paquete 3 Lote 5	13d	07/11/2022	23/11/2022																																					
3652			Paquete 3 Lote 4	13d	24/11/2022	14/12/2022																																					
3655			Paquete 3 Lote 3	13d	15/12/2022	09/01/2023																																					
3660			Paquete 3 Lote 2	26d	10/01/2023	14/02/2023																																					
3661	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	10/01/2023	30/01/2023																																					
3662	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	17/01/2023	13/02/2023																																					
3663	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	01/02/2023	14/02/2023																																					
3664			Paquete 4 Lote 5	8d	15/02/2023	24/02/2023																																					
3668			Paquete 4 Lote 4	8d	27/02/2023	08/03/2023																																					
3670			Paquete 4 Lote 3	8d	09/03/2023	20/03/2023																																					
3676			Paquete 4 Lote 2	8d	21/03/2023	30/03/2023																																					
3677	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Instalación de carpintería interior	8d	21/03/2023	30/03/2023																																					
3678	W1-W2-W3	PLANTA SOTANO	Aplicación de última mano de pintura	8d	21/03/2023	30/03/2023																																					
3679			Paquete 4 Lote 6	0d	31/03/2023	31/03/2023																																					
3681			OTROS	12d	31/03/2023	17/04/2023																																					



	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.		jul.		oct.		ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.					
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
3734	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Revestimientos	12d	10/10/2022	26/10/2022																														
3735	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	21/10/2022	04/11/2022																														
3736			Paquete 3 Lote 6	13d	07/11/2022	23/11/2022																														
3741			Paquete 3 Lote 5	13d	24/11/2022	14/12/2022																														
3744			Paquete 3 Lote 4	13d	15/12/2022	09/01/2023																														
3747			Paquete 3 Lote 3	13d	10/01/2023	26/01/2023																														
3752			Paquete 3 Lote 2	26d	27/01/2023	03/03/2023																														
3753	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	27/01/2023	16/02/2023																														
3754	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	03/02/2023	02/03/2023																														
3755	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	20/02/2023	03/03/2023																														
3756			Paquete 4 Lote 5	8d	06/03/2023	15/03/2023																														
3760			Paquete 4 Lote 4	8d	16/03/2023	27/03/2023																														
3762			Paquete 4 Lote 3	8d	28/03/2023	06/04/2023																														
3768			Paquete 4 Lote 2	8d	07/04/2023	18/04/2023																														
3769	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Instalación de carpintería interior	8d	07/04/2023	18/04/2023																														
3770	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Aplicación de última mano de pintura	8d	07/04/2023	18/04/2023																														
3771			Paquete 4 Lote 6	0d	19/04/2023	19/04/2023																														
3773			ZONA W2	279d	28/03/2022	08/05/2023																														
3774			Paquete 0	13d	28/03/2022	13/04/2022																														
3775	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Replanteo	13d	28/03/2022	13/04/2022																														
3776			Paquete 1 Lote 2	26d	14/04/2022	20/05/2022																														
3777	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	14/04/2022	27/04/2022																														
3778	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	21/04/2022	04/05/2022																														
3779	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	05/05/2022	20/05/2022																														
3780			Paquete 1 Lote 6	13d	23/05/2022	08/06/2022																														
3783			Paquete 1 Lote 5	13d	09/06/2022	27/06/2022																														
3787			Paquete 1 Lote 4	13d	28/06/2022	14/07/2022																														
3794			Paquete 1 Lote 3	13d	15/07/2022	02/08/2022																														
3798			Paquete 2 Lote 6	13d	03/08/2022	22/08/2022																														
3801			Paquete 2 Lote 5	13d	23/08/2022	08/09/2022																														
3804			Paquete 2 Lote 4	13d	09/09/2022	27/09/2022																														
3809			Paquete 2 Lote 3	13d	28/09/2022	17/10/2022																														
3818			Paquete 2 Lote 2	26d	18/10/2022	23/11/2022																														
3819	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	18/10/2022	11/11/2022																														
3820	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Revestimientos	12d	28/10/2022	15/11/2022																														
3821	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	10/11/2022	23/11/2022																														
3822			Paquete 3 Lote 6	13d	24/11/2022	14/12/2022																														
3827			Paquete 3 Lote 5	13d	15/12/2022	09/01/2023																														
3830			Paquete 3 Lote 4	13d	10/01/2023	26/01/2023																														
3833			Paquete 3 Lote 3	13d	27/01/2023	14/02/2023																														
3838			Paquete 3 Lote 2	26d	15/02/2023	22/03/2023																														
3839	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	15/02/2023	07/03/2023																														
3840	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	22/02/2023	21/03/2023																														
3841	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	09/03/2023	22/03/2023																														
3842			Paquete 4 Lote 5	8d	23/03/2023	03/04/2023																														
3846			Paquete 4 Lote 4	8d	04/04/2023	13/04/2023																														
3848			Paquete 4 Lote 3	8d	14/04/2023	25/04/2023																														
3854			Paquete 4 Lote 2	8d	26/04/2023	05/05/2023																														
3855	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Instalación de carpintería interior	8d	26/04/2023	05/05/2023																														
3856	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Aplicación de última mano de pintura	8d	26/04/2023	05/05/2023																														
3857			Paquete 4 Lote 6	0d	08/05/2023	08/05/2023																														
3859			ZONA W2-W3	279d	14/04/2022	25/05/2023																														
3860			Paquete 0	13d	14/04/2022	03/05/2022																														
3861	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Replanteo	13d	14/04/2022	03/05/2022																														
3862			Paquete 1 Lote 2	26d	04/05/2022	08/06/2022																														
3863	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	04/05/2022	17/05/2022																														
3864	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	11/05/2022	23/05/2022																														
3865	W1-W2-W3	PLANTA BAJA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	24/05/2022	08/06/2022																														
3866			Paquete 1 Lote 6	13d	09/06/2022	27/06/2022																														
3869			Paquete 1 Lote 5	13d	28/06/2022	14/07/2022																														
3873			Paquete 1 Lote 4	13d	15/07/2022	02/08/2022																														
3881			Paquete 1 Lote 3	13d	03/08/2022	22/08/2022																														
3885			Paquete 2 Lote 6	13d	23/08/2022	08/09/2022																														
3888			Paquete 2 Lote 5	13d	09/09/2022	27/09/2022																														
3891			Paquete 2 Lote 4	13d	28/09/2022	17/10/2022																														
3896			Paquete 2 Lote 3	13d	18/10/2022	04/11/2022																														
3905			Paquete 2 Lote 2	26d	07/11/2022	14/1																														

[illegible]

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.			jul.			ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.			ago. 2023		
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	oct. wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	jul. wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
4095			Paquete 3 Lote 4	13d	07/11/2022	23/11/2022																														
4098			Paquete 3 Lote 3	13d	24/11/2022	14/12/2022																														
4103			Paquete 3 Lote 2	26d	15/12/2022	26/01/2023																														
4104	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	15/12/2022	11/01/2023																														
4105	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	22/12/2022	25/01/2023																														
4106	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	13/01/2023	26/01/2023																														
4107			Paquete 4 Lote 5	8d	27/01/2023	07/02/2023																														
4111			Paquete 4 Lote 4	8d	08/02/2023	17/02/2023																														
4113			Paquete 4 Lote 3	8d	20/02/2023	01/03/2023																														
4119			Paquete 4 Lote 2	8d	02/03/2023	13/03/2023																														
4120	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Instalación de carpintería interior	8d	02/03/2023	13/03/2023																														
4121	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de última mano de pintura	8d	02/03/2023	13/03/2023																														
4122			Paquete 4 Lote 6	0d	14/03/2023	14/03/2023																														
4124			ZONA W2-W3	279d	18/02/2022	31/03/2023																														
4125			Paquete 0	13d	18/02/2022	08/03/2022																														
4126	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Replanteo	13d	18/02/2022	08/03/2022																														
4127			Paquete 1 Lote 2	26d	09/03/2022	13/04/2022																														
4128	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	09/03/2022	22/03/2022																														
4129	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	16/03/2022	28/03/2022																														
4130	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	29/03/2022	13/04/2022																														
4131			Paquete 1 Lote 6	13d	14/04/2022	03/05/2022																														
4134			Paquete 1 Lote 5	13d	04/05/2022	20/05/2022																														
4138			Paquete 1 Lote 4	13d	23/05/2022	08/06/2022																														
4145			Paquete 1 Lote 3	13d	09/06/2022	27/06/2022																														
4149			Paquete 2 Lote 6	13d	28/06/2022	14/07/2022																														
4152			Paquete 2 Lote 5	13d	15/07/2022	02/08/2022																														
4155			Paquete 2 Lote 4	13d	03/08/2022	22/08/2022																														
4160			Paquete 2 Lote 3	13d	23/08/2022	08/09/2022																														
4169			Paquete 2 Lote 2	26d	09/09/2022	17/10/2022																														
4170	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	09/09/2022	04/10/2022																														
4171	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Revestimientos	12d	21/09/2022	06/10/2022																														
4172	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	03/10/2022	17/10/2022																														
4173			Paquete 3 Lote 6	13d	18/10/2022	04/11/2022																														
4178			Paquete 3 Lote 5	13d	07/11/2022	23/11/2022																														
4181			Paquete 3 Lote 4	13d	24/11/2022	14/12/2022																														
4184			Paquete 3 Lote 3	13d	15/12/2022	09/01/2023																														
4189			Paquete 3 Lote 2	26d	10/01/2023	14/02/2023																														
4190	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	10/01/2023	30/01/2023																														
4191	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	17/01/2023	13/02/2023																														
4192	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	01/02/2023	14/02/2023																														
4193			Paquete 4 Lote 5	8d	15/02/2023	24/02/2023																														
4197			Paquete 4 Lote 4	8d	27/02/2023	08/03/2023																														
4199			Paquete 4 Lote 3	8d	09/03/2023	20/03/2023																														
4205			Paquete 4 Lote 2	8d	21/03/2023	30/03/2023																														
4206	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Instalación de carpintería interior	8d	21/03/2023	30/03/2023																														
4207	W1-W2-W3	PLANTA PRIMERA	Aplicación de última mano de pintura	8d	21/03/2023	30/03/2023																														
4208			Paquete 4 Lote 6	0d	31/03/2023	31/03/2023																														
4210			OTROS	12d	31/03/2023	17/04/2023																														
4214			PLANTA SEGUNDA	317d	09/03/2022	09/06/2023																														
4215			ZONA W1-W2	287d	09/03/2022	28/04/2023																														
4216			Paquete 0	13d	09/03/2022	25/03/2022																														
4217	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Replanteo	13d	09/03/2022	25/03/2022																														
4218			Paquete 1 Lote 2	26d	28/03/2022	03/05/2022																														
4219	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	28/03/2022	08/04/2022																														
4220	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	04/04/2022	14/04/2022																														
4221	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	15/04/2022	03/05/2022																														
4222			Paquete 1 Lote 6	13d	04/05/2022	20/05/2022																														
4225			Paquete 1 Lote 5	13d	23/05/2022	08/06/2022																														
4229			Paquete 1 Lote 4	13d	09/06/2022	27/06/2022																														
4236			Paquete 1 Lote 3	13d	28/06/2022	14/07/2022																														
4240			Paquete 2 Lote 6	13d	15/07/2022	02/08/2022																														
4243			Paquete 2 Lote 5	13d	03/08/2022	22/08/2022																														
4246			Paquete 2 Lote 4	13d	23/08/2022	08/09/2022																														
4251			Paquete 2 Lote 3	13d	09/09/2022	27/09/2022																														
4260			Paquete 2 Lote 2	26d	28/09/2022	04/11/2022																														
4261	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	28/09/2022	24/10/2022																														
4262	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Revestimientos	12d	10/10/2022	26/10/2022																														



	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.			jul.			ene. 2022			abr.			jul.			ene. 2023			abr.			jul.					
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223
4275			Paquete 3 Lote 3	13d	10/01/2023	26/01/2023																											
4280			Paquete 3 Lote 2	26d	27/01/2023	03/03/2023																											
4281	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	27/01/2023	16/02/2023																											
4282	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	03/02/2023	02/03/2023																											
4283	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	20/02/2023	03/03/2023																											
4284			Paquete 4 Lote 5	8d	06/03/2023	15/03/2023																											
4288			Paquete 4 Lote 4	8d	16/03/2023	27/03/2023																											
4290			Paquete 4 Lote 3	8d	28/03/2023	06/04/2023																											
4296			Paquete 4 Lote 2	8d	07/04/2023	18/04/2023																											
4297	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Instalación de carpintería interior	8d	07/04/2023	18/04/2023																											
4298	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de última mano de pintura	8d	07/04/2023	18/04/2023																											
4299			Paquete 4 Lote 6	8d	19/04/2023	28/04/2023																											
4301			ZONA W2	281d	28/03/2022	10/05/2023																											
4302			Paquete 0	13d	28/03/2022	13/04/2022																											
4303	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Replanteo	13d	28/03/2022	13/04/2022																											
4304			Paquete 1 Lote 2	26d	14/04/2022	20/05/2022																											
4305	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	14/04/2022	27/04/2022																											
4306	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	21/04/2022	04/05/2022																											
4307	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	05/05/2022	20/05/2022																											
4308			Paquete 1 Lote 6	13d	23/05/2022	08/06/2022																											
4311			Paquete 1 Lote 5	13d	09/06/2022	27/06/2022																											
4315			Paquete 1 Lote 4	13d	28/06/2022	14/07/2022																											
4322			Paquete 1 Lote 3	13d	15/07/2022	02/08/2022																											
4326			Paquete 2 Lote 6	13d	03/08/2022	22/08/2022																											
4329			Paquete 2 Lote 5	13d	23/08/2022	08/09/2022																											
4332			Paquete 2 Lote 4	13d	09/09/2022	27/09/2022																											
4337			Paquete 2 Lote 3	13d	28/09/2022	17/10/2022																											
4346			Paquete 2 Lote 2	26d	18/10/2022	23/11/2022																											
4347	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	18/10/2022	11/11/2022																											
4348	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Revestimientos	12d	28/10/2022	15/11/2022																											
4349	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	10/11/2022	23/11/2022																											
4350			Paquete 3 Lote 6	13d	24/11/2022	14/12/2022																											
4355			Paquete 3 Lote 5	13d	15/12/2022	09/01/2023																											
4358			Paquete 3 Lote 4	13d	10/01/2023	26/01/2023																											
4361			Paquete 3 Lote 3	13d	27/01/2023	14/02/2023																											
4366			Paquete 3 Lote 2	26d	15/02/2023	22/03/2023																											
4367	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	15/02/2023	07/03/2023																											
4368	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	22/02/2023	21/03/2023																											
4369	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	09/03/2023	22/03/2023																											
4370			Paquete 4 Lote 5	10d	23/03/2023	05/04/2023																											
4375			Paquete 4 Lote 4	8d	06/04/2023	17/04/2023																											
4377			Paquete 4 Lote 3	8d	18/04/2023	27/04/2023																											
4383			Paquete 4 Lote 2	8d	28/04/2023	09/05/2023																											
4384	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Instalación de carpintería interior	8d	28/04/2023	09/05/2023																											
4385	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de última mano de pintura	8d	28/04/2023	09/05/2023																											
4386			Paquete 4 Lote 6	0d	10/05/2023	10/05/2023																											
4388			ZONA W2-W3	279d	14/04/2022	25/05/2023																											
4389			Paquete 0	13d	14/04/2022	03/05/2022																											
4390	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Replanteo	13d	14/04/2022	03/05/2022																											
4391			Paquete 1 Lote 2	26d	04/05/2022	08/06/2022																											
4392	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	10d	04/05/2022	17/05/2022																											
4393	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	9d	11/05/2022	23/05/2022																											
4394	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	12d	24/05/2022	08/06/2022																											
4395			Paquete 1 Lote 6	13d	09/06/2022	27/06/2022																											
4398			Paquete 1 Lote 5	13d	28/06/2022	14/07/2022																											
4402			Paquete 1 Lote 4	13d	15/07/2022	02/08/2022																											
4409			Paquete 1 Lote 3	13d	03/08/2022	22/08/2022																											
4413			Paquete 2 Lote 6	13d	23/08/2022	08/09/2022																											
4416			Paquete 2 Lote 5	13d	09/09/2022	27/09/2022																											
4419			Paquete 2 Lote 4	13d	28/09/2022	17/10/2022																											
4424			Paquete 2 Lote 3	13d	18/10/2022	04/11/2022																											
4433			Paquete 2 Lote 2	26d	07/11/2022	14/12/2022																											
4434	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	07/11/2022	30/11/2022																											
4435	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Revestimientos	12d	17/11/2022	02/12/2022																											
4436	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	29/11/2022	14/12/2022																											
4437			Paquete 3 Lote 6	13d	15/12/2022	09/01/2023																											
4442			Paquete 3 Lote 5	13d	10/01/2023	26/01/2023																											
4445			Paquete 3 Lote 4	13d	27/01/2023	14/02/2023																											

	EDIFICIO	ZONA	Nombre	Duración	Inicio	Final	abr.	may.		jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2022			abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2023			abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.
							wk 110	wk 114	wk 119	wk 123	wk 127	wk 132	wk 136	wk 141	wk 145	wk 149	wk 154	wk 158	wk 162	wk 166	wk 171	wk 175	wk 180	wk 184	wk 188	wk 193	wk 197	wk 201	wk 206	wk 210	wk 214	wk 219	wk 223	wk 227	wk 232	wk 236	
4455	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	13/03/2023	07/04/2023																															
4456	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	28/03/2023	10/04/2023																															
4457			Paquete 4 Lote 5	8d	11/04/2023	20/04/2023																															
4461			Paquete 4 Lote 4	8d	21/04/2023	02/05/2023																															
4463			Paquete 4 Lote 3	8d	03/05/2023	12/05/2023																															
4469			Paquete 4 Lote 2	8d	15/05/2023	24/05/2023																															
4470	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Instalación de carpintería interior	8d	15/05/2023	24/05/2023																															
4471	W1-W2-W3	PLANTA SEGUNDA	Aplicación de última mano de pintura	8d	15/05/2023	24/05/2023																															
4472			Paquete 4 Lote 6	0d	25/05/2023	25/05/2023																															
4474			ZONA CLIMATIZADORES W2-W3	14d	03/05/2023	22/05/2023																															
4480			OTROS	12d	25/05/2023	09/06/2023																															
4484			EDIFICIO W4-E2-E1	515d	24/06/2021	17/07/2023																															
4485			EDIFICIO W4	387d	24/06/2021	18/01/2023																															
4486			CUBIERTA	59d	09/09/2021	02/12/2021																															
4487			Actividades Lote 2	40d	09/09/2021	05/11/2021																															
4488	W4-E2	PLANTA CUBIERTA	Formación de pendientes en cubierta	10d	09/09/2021	22/09/2021																															
4489	W4-E2	PLANTA CUBIERTA	Impermeabilización de cubierta	10d	23/09/2021	06/10/2021																															
4490	W4-E2	PLANTA CUBIERTA	Aislamiento térmico y geotextiles de cubierta	10d	07/10/2021	21/10/2021																															
4491	W4-E2	PLANTA CUBIERTA	Remate perimetral de cubierta	5d	22/10/2021	28/10/2021																															
4492	W4-E2	PLANTA CUBIERTA	Capa de protección de cubierta	5d	29/10/2021	05/11/2021																															
4493			Actividades Lote 4	19d	08/11/2021	02/12/2021																															
4498	W4-E2	PLANTA CUBIERTA	Marquesina	1d	16/11/2021	16/11/2021																															
4499			FACHADA CARA VISTA	30d	24/06/2021	04/08/2021																															
4500			Zona W4	30d	24/06/2021	04/08/2021																															
4501	W4-E2	FACHADA	Instalación de soporte y anclaje en fachada	10d	24/06/2021	07/07/2021																															
4502	W4-E2	FACHADA	Colocación de fábrica de ladrillo cerámico en fachada	10d	08/07/2021	21/07/2021																															
4503	W4-E2	FACHADA	Instalación de Carpintería exterior y su vidrio	10d	22/07/2021	04/08/2021																															
4504			PLANTA BAJA	150d	01/06/2022	10/01/2023																															
4505			Paquete 0 Lote 2	6d	01/06/2022	08/06/2022																															
4506	W4-E2	PLANTA BAJA	Replanteo	6d	01/06/2022	08/06/2022																															
4507			Paquete 1 Lote 2	8d	09/06/2022	20/06/2022																															
4508	W4-E2	PLANTA BAJA	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	2d	09/06/2022	10/06/2022																															
4509	W4-E2	PLANTA BAJA	Solado (terrazo y otros pavimentos)	8d	09/06/2022	20/06/2022																															
4510	W4-E2	PLANTA BAJA	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	8d	09/06/2022	20/06/2022																															
4511			Paquete 1 Lote 5	8d	21/06/2022	30/06/2022																															
4515			Paquete 1 Lote 4	8d	01/07/2022	12/07/2022																															
4522			Paquete 1 Lote 3	8d	13/07/2022	22/07/2022																															
4526			Paquete 2 Lote 5	8d	25/07/2022	03/08/2022																															
4529			Paquete 2 Lote 4	8d	04/08/2022	16/08/2022																															
4534			Paquete 2 Lote 3	8d	17/08/2022	26/08/2022																															
4543			Paquete 2 Lote 2	16d	29/08/2022	19/09/2022																															
4544	W4-E2	PLANTA BAJA	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	5d	29/08/2022	02/09/2022																															
4545	W4-E2	PLANTA BAJA	Revestimientos	6d	05/09/2022	12/09/2022																															
4546	W4-E2	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	8d	08/09/2022	19/09/2022																															
4547			Paquete 3 Lote 5	8d	20/09/2022	29/09/2022																															
4550			Paquete 3 Lote 4	8d	30/09/2022	11/10/2022																															
4553			Paquete 3 Lote 3	8d	13/10/2022	24/10/2022																															
4558			Paquete 3 Lote 2	16d	25/10/2022	16/11/2022																															
4559	W4-E2	PLANTA BAJA	Fijación de estructura portante de falsos techos	10d	25/10/2022	08/11/2022																															
4560	W4-E2	PLANTA BAJA	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	10d	27/10/2022	10/11/2022																															
4561	W4-E2	PLANTA BAJA	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	03/11/2022	16/11/2022																															
4562			Paquete 4 Lote 5	8d	17/11/2022	28/11/2022																															
4566			Paquete 4 Lote 4	8d	29/11/2022	12/12/2022																															
4568			Paquete 4 Lote 3	8d	13/12/2022	22/12/2022																															
4574			Paquete 4 Lote 2	8d	23/12/2022	10/01/2023																															
4575	W4-E2	PLANTA BAJA	Instalación de carpintería interior	8d	23/12/2022	10/01/2023																															
4576	W4-E2	PLANTA BAJA	Aplicación de última mano de pintura	8d	23/12/2022	10/01/2023																															
4577			OTROS	6d	11/01/2023	18/01/2023																															
4581			EDIFICIO E2	380d	15/07/2021	30/																															

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	04/12/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---



[illegible]

[illegible]