

ANEJO 2: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Declaración de Obra Completa

Acta de Replanteo Previo

Clasificación del Contratista

Planning de Obra

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.- (Artº.125 del R.G.L.C.A.P.).

El presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso a que se destina, ya que comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento.

Lo que se hace constar por los autores del proyecto en cumplimiento del artículo 125 del Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas.

Teruel, Diciembre de 2016



Carlos Mª Sobrini
Sagaseta de Ilurdoz



Julián Arranz Ayuso



Sergio Torné Darriba

ACTA DE REPLANTEO PREVIO

OBRA: Obras de Construcción del Nuevo Hospital de Teruel.

MUNICIPIO: Teruel

Los abajo firmantes actuando como autores del proyecto, hacen constar:

- 1º. Que se ha comprobado la realidad geométrica de las obras definidas en el proyecto.
- 2º. La viabilidad del proyecto que permite el normal desarrollo de contrato.
- 3º. La existencia de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.

Por todo ello los abajos firmantes formulan la presente Acta.

Teruel, Diciembre de 2016



Carlos Mª Sobrini
Sagaseta de Ilurdoz



Julián Arranz Ayuso



Sergio Torné Darriba

CLASIFICACION DE CONTRATISTA EXIGIDA A LOS CONTRATISTAS DE LAS OBRAS.

A continuación se adjunta la clasificación exigida al contratista de las obras de referencia.

Grupo	Subgrupo	Categoría
C	Todos	6

Y para que así conste se firma el presente documento.

Teruel, Diciembre de 2016



Carlos Mª Sobrini
Sagaseta de Ilurdoz



Julián Arranz Ayuso



Sergio Torné Darriba

PLANNING DE OBRA.

A continuación se adjunta el plan de ejecución de las obras.

El citado plan es teórico siendo la empresa encargada de la ejecución de la obra la responsable de hacer un plan de obra acorde a los plazos acordados durante su licitación.

Teruel, Diciembre de 2016




Carlos Mª Sobrini
Sagaseta de Ilurdoz




Julián Arranz Ayuso




Sergio Torné Darriba

Nombre	Duración	Inicio	Final	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2022	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2023	feb.	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.											
				wk 111	wk 115	wk 120	wk 124	wk 128	wk 133	wk 137	wk 141	wk 146	wk 150	wk 155	wk 159	wk 163	wk 167	wk 172	wk 176	wk 180	wk 185	wk 189	wk 194	wk 198	wk 202	wk 207	wk 211	wk 215	wk 219	wk 224	wk 228	wk 233	wk 237												
NHTE- NUEVO HOSPITAL DE TERUEL- LINEA BASE	1116d	25/02/2019	17/10/2023																																										
HITOS DE PROYECTO	1116d	25/02/2019	17/10/2023																																										
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	1090d	25/02/2019	11/09/2023																																										
EDIFICIOS S1-S2-S3	364d	05/04/2021	15/09/2022																																										
CUBIERTA	120d	21/04/2021	07/10/2021																																										
FACHADA	193d	21/04/2021	02/02/2022																																										
NUCLEOS VERTICALES	266d	05/07/2021	28/07/2022																																										
PLANTA SOTANO	317d	05/04/2021	11/07/2022																																										
PLANTA BAJA	317d	31/05/2021	05/09/2022																																										
PLANTA PRIMERA	325d	05/04/2021	21/07/2022																																										
PLANTA SEGUNDA	325d	31/05/2021	15/09/2022																																										
EDIFICIOS Z1-Z2	396d	03/06/2021	10/01/2023																																										
CUBIERTA	101d	03/06/2021	25/10/2021																																										
FACHADA	60d	17/06/2021	09/09/2021																																										
NUCLEOS VERTICALES	276d	16/11/2021	03/01/2023																																										
PLANTA SOTANO	298d	27/07/2021	05/10/2022																																										
PLANTA BAJA	311d	13/08/2021	14/11/2022																																										
PLANTA PRIMERA	319d	21/09/2021	10/01/2023																																										
EDIFICIOS Z3-Z4	396d	30/06/2021	07/02/2023																																										
CUBIERTA	93d	30/06/2021	11/11/2021																																										
FACHADA	60d	29/07/2021	22/10/2021																																										
NUCLEOS VERTICALES	16d	13/01/2022	03/02/2022																																										
PLANTA SOTANO	298d	25/08/2021	04/11/2022																																										
PLANTA BAJA	311d	13/09/2021	14/12/2022																																										
PLANTA PRIMERA	311d	20/10/2021	26/01/2023																																										
PLANTA SEGUNDA	293d	26/11/2021	07/02/2023																																										
EDIFICIOS W1-W2-W3	464d	29/07/2021	09/06/2023																																										
CUBIERTA	83d	29/07/2021	25/11/2021																																										
FACHADA	112d	06/10/2021	25/03/2022																																										
NUCLEOS VERTICALES	188d	11/04/2022	12/01/2023																																										
PLANTA SOTANO	317d	13/01/2022	17/04/2023																																										
PLANTA BAJA	317d	09/03/2022	09/06/2023																																										
PLANTA PRIMERA	317d	13/01/2022	17/04/2023																																										
PLANTA SEGUNDA	317d	09/03/2022	09/06/2023																																										
EDIFICIO W4-E2-E1	515d	24/06/2021	17/07/2023																																										
EDIFICIO W4	387d	24/06/2021	18/01/2023																																										
EDIFICIO E2	380d	15/07/2021	30/01/2023																																										
EDIFICIO E1	451d	23/09/2021	17/07/2023																																										
PASARELAS	22d	09/02/2022	10/03/2022																																										
FACHADA	22d	09/02/2022	10/03/2022																																										
VARIOS	692d	28/09/2020	13/07/2023																																										
PRUEBAS / LEGALIZACION	522d	16/09/2021	17/10/2023																																										
MENSUALIDADES					209.339,56 €	388.773,46 €	1.517.031,50 €	1.655.708,27 €	1.345.673,04 €	1.191.709,94 €	874.957,80 €	973.232,15 €	1.038.107,46 €	1.671.340,97 €	1.965.083,82 €	1.796.307,66 €	1.386.220,03 €	1.963.836,61 €	1.692.746,67 €	1.394.486,94 €	992.591,96 €	764.868,30 €	979.649,76 €	1.373.236,05 €	652.226,62 €	2.143.365,87 €	720.779,06 €	1.540.853,78 €	817.210,37 €	1.237.238,29 €	503.184,32 €	119.150,93 €													
ANUALIDADES				9.194.533,18 €										16.632.597,39 €										7.081.782,64 €																					
NUEVO HOSPITAL DE TERUEL				PROGRAMA BASE LOTE 2										18/11/2020										Revisión : R00										SERVICIO ARAGONES DE SALUD											

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	18/11/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

	Nombre	Duración	Inicio	Final	TIPOLOGIA	Proveedor	abr.		jul.		oct.		ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.				
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
722	Instalación de cubiertas inclinadas	10d	13/05/2021	26/05/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
739	ZONA S2	108d	06/05/2021	05/10/2021																															
740	Paquete 2	45d	06/05/2021	07/07/2021																															
741	Formación de pendientes en cubierta	10d	06/05/2021	19/05/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
742	Impermeabilización de cubierta	10d	20/05/2021	02/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
743	Aislamiento térmico y geotextiles de cubierta	10d	03/06/2021	16/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
744	Remate perimetral de cubierta	10d	17/06/2021	30/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
745	Capa de protección de cubierta	5d	01/07/2021	07/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
746	Ejecución de Bancadas	15d	06/05/2021	26/05/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
747	Instalación de cubiertas inclinadas	10d	27/05/2021	09/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
759	Paquete 2	10d	03/09/2021	16/09/2021																															
760	Cierre cubiertas inclinadas	10d	03/09/2021	16/09/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
766	ZONA S3	100d	20/05/2021	07/10/2021																															
767	Paquete 2	45d	20/05/2021	21/07/2021																															
768	Formación de pendientes en cubierta	10d	20/05/2021	02/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
769	Impermeabilización de cubierta	10d	03/06/2021	16/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
770	Aislamiento térmico y geotextiles de cubierta	10d	17/06/2021	30/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
771	Remate perimetral de cubierta	10d	01/07/2021	14/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
772	Capa de protección de cubierta	5d	15/07/2021	21/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
773	Ejecución de Bancadas	15d	20/05/2021	09/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
774	Instalación de cubiertas inclinadas	10d	10/06/2021	23/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
791	FACHADA	193d	21/04/2021	02/02/2022																															
792	FACHADA PANEL SANDWICH	75d	29/04/2021	11/08/2021																															
793	Zona S1 (S)	45d	29/04/2021	30/06/2021																															
794	Instalación de perfilera galvanizada y de aluminio en fachada	15d	29/04/2021	19/05/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
795	Instalación de paneles Sandwich en fachada	15d	20/05/2021	09/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
796	Instalación de Carpintería exterior y su vidrio	15d	10/06/2021	30/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
797	Zona S2 (S)	45d	20/05/2021	21/07/2021																															
798	Instalación de perfilera galvanizada y de aluminio en fachada	10d	20/05/2021	02/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
799	Instalación de paneles Sandwich en fachada	10d	03/06/2021	16/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
800	Instalación de Carpintería exterior y su vidrio	15d	01/07/2021	21/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
801	Zona S3 (S+N)	50d	03/06/2021	11/08/2021																															
802	Instalación de perfilera galvanizada y de aluminio en fachada	10d	03/06/2021	16/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
803	Instalación de paneles Sandwich en fachada	10d	17/06/2021	30/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
804	Instalación de Carpintería exterior y su vidrio	15d	22/07/2021	11/08/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
805	FACHADA MURO CORTINA	71d	13/10/2021	02/02/2022																															
806	Zona S1 (N)	47d	13/10/2021	21/12/2021																															
807	Instalación de estructura auxiliar galvanizada muro cortina	12d	13/10/2021	28/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
808	Colocación de montantes, travesaños y anclajes muro cortina	15d	29/10/2021	19/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
809	Colocación de juntas de apoyo y acristalamiento muro cortina	15d	22/11/2021	14/12/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
811	Zona S2 (N)	47d	29/10/2021	17/01/2022																															
812	Instalación de estructura auxiliar galvanizada muro cortina	12d	29/10/2021	16/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
813	Colocación de montantes, travesaños y anclajes muro cortina	15d	17/11/2021	09/12/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
814	Colocación de juntas de apoyo y acristalamiento muro cortina	15d	10/12/2021	10/01/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
816	Zona S3 (N)	47d	17/11/2021	02/02/2022																															
817	Instalación de estructura auxiliar galvanizada muro cortina	12d	17/11/2021	02/12/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
818	Colocación de montantes, travesaños y anclajes muro cortina	15d	03/12/2021	04/01/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
819	Colocación de juntas de apoyo y acristalamiento muro cortina	15d	05/01/2022	26/01/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
821	FACHADA CARA VISTA	60d	21/04/2021	14/07/2021																															
822	Zona S1	30d	21/04/2021	02/06/2021																															
823	Instalación de soporte y anclaje en fachada	15d	21/04/2021	12/05/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
824	Colocación de fábrica de ladrillo cerámico en fachada	15d	13/05/2021	02/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
825	Zona S2	30d	13/05/2021	23/06/2021																															
826	Instalación de soporte y anclaje en fachada	15d	13/05/2021	02/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
827	Colocación de fábrica de ladrillo cerámico en fachada	15d	03/06/2021	23/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
828	Zona S3	30d	03/06/2021	14/07/2021																															
829	Instalación de soporte y anclaje en fachada	15d	03/06/2021	23/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
830	Colocación de fábrica de ladrillo cerámico en fachada	15d	24/06/2021	14/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
831	NUCLEOS VERTICALES	266d	05/07/2021	28/07/2022																															
832	ZONA S1	213d	05/07/2021	16/05/2022																															
847	Paquete 2	6d	21/07/2021	28/07/2021																															
848	Cierre de patinillos	6d	21/07/2021	28/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
849	Terminación de jambas de puertas ascensor	6d	21/07/2021	28/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
853	ZONA S2	230d	22/07/2021	27/06/2022																															
868	Paquete 2	6d	09/08/2021	17/08/2021																															
869	Cierre de patinillos	2d	09/08/2021	10/08/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
870	Terminación de jambas de puertas ascensor	6d	09/08/2021	17/08/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																													
878	ZONA S3	243d	05/08/2021	28/07/2022																															


NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	18/11/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD 
--------------------------	----------------------	------------	---------------	--

	Nombre	Duración	Inicio	Final	TIPOLOGIA	Proveedor	abr.		jul.		oct.		ene. 2022		abr.		jul.		oct.		ene. 2023			abr.		jul.										
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	jul. wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
1257	Paquete 4 Lote 2	8d	01/07/2022	12/07/2022																																
1258	Instalación de carpintería interior	8d	01/07/2022	12/07/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1259	Aplicación de última mano de pintura	8d	01/07/2022	12/07/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1262	ZONA S2	279d	17/06/2021	01/08/2022																																
1263	Paquete 0 Lote 2	13d	17/06/2021	05/07/2021																																
1264	Replanteo	13d	17/06/2021	05/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1265	Paquete 1 Lote 2	26d	06/07/2021	10/08/2021																																
1266	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	06/07/2021	21/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1267	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	06/07/2021	29/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1268	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	21/07/2021	10/08/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1308	Paquete 2 Lote 2	26d	20/01/2022	24/02/2022																																
1309	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	20/01/2022	14/02/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1310	Revestimientos	12d	01/02/2022	16/02/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1311	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	11/02/2022	24/02/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1328	Paquete 3 Lote 2	26d	11/05/2022	15/06/2022																																
1329	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	11/05/2022	31/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1330	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	18/05/2022	14/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1331	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	02/06/2022	15/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
1345	Paquete 4 Lote 2	8d	20/07/2022	29/07/2022																																
1346	Instalación de carpintería interior	8d																																		

	Nombre	Duración	Inicio	Final	TIPOLOGIA	Proveedor	abr.	jul.			oct.			ene. 2022			abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.	nov.	dic.	ene. 2023			abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.					
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	wk 166	jun. wk 171	wk 175	wk 180	sep. wk 184	wk 188	wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236			
1601	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	23/03/2022	19/04/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1602	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	07/04/2022	20/04/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1616	Paquete 4 Lote 2	8d	26/05/2022	06/06/2022																																			
1617	Instalación de carpintería interior	8d	26/05/2022	06/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1618	Aplicación de última mano de pintura	8d	26/05/2022	06/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1621	ZONA S3	287d	12/05/2021	05/07/2022																																			
1622	Paquete 0 Lote 2	13d	12/05/2021	28/05/2021																																			
1623	Replanteo	13d	12/05/2021	28/05/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1624	Paquete 1 Lote 2	26d	31/05/2021	05/07/2021																																			
1625	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	31/05/2021	15/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1626	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	31/05/2021	23/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1627	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	15/06/2021	05/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1667	Paquete 2 Lote 2	26d	02/12/2021	19/01/2022																																			
1668	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	02/12/2021	07/01/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1669	Revestimientos	12d	16/12/2021	11/01/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1670	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	05/01/2022	19/01/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1688	Paquete 3 Lote 2	26d	04/04/2022	10/05/2022																																			
1689	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	04/04/2022	22/04/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1690	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	11/04/2022	09/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1691	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	26/04/2022	10/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1705	Paquete 4 Lote 2	8d	14/06/2022	23/06/2022																																			
1706	Instalación de carpintería interior	8d	14/06/2022	23/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1707	Aplicación de última mano de pintura	8d	14/06/2022	23/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1715	PLANTA SEGUNDA	325d	31/05/2021	15/09/2022																																			
1716	ZONA S1	287d	31/05/2021	22/07/2022																																			
1717	Paquete 0 Lote 2	13d	31/05/2021	16/06/2021																																			
1718	Replanteo	13d	31/05/2021	16/06/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1719	Paquete 1 Lote 2	26d	17/06/2021	22/07/2021																																			
1720	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	17/06/2021	02/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1721	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	17/06/2021	12/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1722	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	02/07/2021	22/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																	
1762	Paquete 2 Lote 2	26d	23/12/2021	07/02/2022														</																					

[illegible]

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	18/11/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	18/11/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

	Nombre	Duración	Inicio	Final	TIPOLOGIA	Proveedor	ene. 2022												ene. 2023																	
							abr.			jul.			oct.			ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.		
							wk 110	may. wk 114	jun. wk 119	wk 123	ago. wk 127	sep. wk 132	wk 136	nov. wk 141	dic. wk 145	wk 149	feb. wk 154	mar. wk 158	wk 162	may. wk 166	jun. wk 171	wk 175	ago. wk 180	sep. wk 184	wk 188	nov. wk 193	dic. wk 197	wk 201	feb. wk 206	mar. wk 210	wk 214	may. wk 219	jun. wk 223	wk 227	ago. wk 232	sep. wk 236
2811	Paquete 4 Lote 2	8d	17/10/2022	26/10/2022																																
2812	Instalación de carpintería interior	8d	17/10/2022	26/10/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2813	Aplicación de última mano de pintura	8d	17/10/2022	26/10/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2818	PLANTA BAJA	311d	13/09/2021	14/12/2022																																
2819	ZONA Z4	287d	13/09/2021	08/11/2022																																
2820	Paquete 0 Lote 2	13d	13/09/2021	29/09/2021																																
2821	Replanteo	13d	13/09/2021	29/09/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2822	Paquete 1 Lote 2	26d	30/09/2021	08/11/2021																																
2823	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	30/09/2021	18/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2824	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	30/09/2021	26/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2825	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	18/10/2021	08/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2864	Paquete 2 Lote 2	26d	15/04/2022	23/05/2022																																
2865	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	15/04/2022	11/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2866	Revestimientos	12d	27/04/2022	13/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2867	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	10/05/2022	23/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2885	Paquete 3 Lote 2	26d	04/08/2022	09/09/2022																																
2886	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d	04/08/2022	25/08/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2887	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	20d	11/08/2022	08/09/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2888	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	29/08/2022	09/09/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2904	Paquete 4 Lote 2	8d	27/10/2022	08/11/2022																																
2905	Instalación de carpintería interior	8d	27/10/2022	08/11/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2906	Aplicación de última mano de pintura	8d	27/10/2022	08/11/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2907	ZONA Z3	292d	30/09/2021	02/12/2022																																
2908	Paquete 0 Lote 2	13d	30/09/2021	19/10/2021																																
2909	Replanteo	13d	30/09/2021	19/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2910	Paquete 1 Lote 2	26d	20/10/2021	25/11/2021																																
2911	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	12d	20/10/2021	05/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2912	Solado (terrazo y otros pavimentos)	18d	20/10/2021	15/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2913	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	15d	05/11/2021	25/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2952	Paquete 2 Lote 2	26d	05/05/2022	09/06/2022																																
2953	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	18d	05/05/2022	30/05/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2954	Revestimientos	12d	17/05/2022	01/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2955	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	10d	27/05/2022	09/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																														
2972	Paquete 3 Lote 2	26d	24/08/2022	28/09/2022																																
2973	Fijación de estructura portante de falsos techos	15d</																																		

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	18/11/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

NUEVO HOSPITAL DE TERUEL	PROGRAMA BASE LOTE 2	18/11/2020	Revision: R00	SERVICIO ARAGONES DE SALUD	
--------------------------	----------------------	------------	---------------	----------------------------	---

[illegible]

	Nombre	Duración	Inicio	Final	TIPOLOGIA	Proveedor	abr.			jul.			oct.			ene. 2022			abr.			jul.			oct.			ene. 2023			abr.			jul.				
								may.	jun.		ago.	sep.		nov.	dic.		ene.	feb.	mar.		may.	jun.		ago.	sep.		nov.	dic.		ene.	feb.	mar.		may.	jun.		ago.	sep.
							wk 110	wk 114	wk 119	wk 123	wk 127	wk 132	wk 136	wk 141	wk 145	wk 149	wk 154	wk 158	wk 162	wk 166	wk 171	wk 175	wk 180	wk 184	wk 188	wk 193	wk 197	wk 201	wk 206	wk 210	wk 214	wk 219	wk 223	wk 227	wk 232	wk 236		
4454	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	28/03/2023	10/04/2023	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4467	Paquete 4 Lote 2	8d	15/05/2023	24/05/2023																																		
4468	Instalación de carpintería interior	8d	15/05/2023	24/05/2023	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4469	Aplicación de última mano de pintura	8d	15/05/2023	24/05/2023	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4482	EDIFICIO W4-E2-E1	515d	24/06/2021	17/07/2023																																		
4483	EDIFICIO W4	387d	24/06/2021	18/01/2023																																		
4484	CUBIERTA	59d	09/09/2021	02/12/2021																																		
4485	Paquete 2	40d	09/09/2021	05/11/2021																																		
4486	Formación de pendientes en cubierta	10d	09/09/2021	22/09/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4487	Impermeabilización de cubierta	10d	23/09/2021	06/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4488	Aislamiento térmico y geotextiles de cubierta	10d	07/10/2021	21/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4489	Remate perimetral de cubierta	5d	22/10/2021	28/10/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4490	Capa de protección de cubierta	5d	29/10/2021	05/11/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4498	FACHADA CARA VISTA	30d	24/06/2021	04/08/2021																																		
4499	Zona W4	30d	24/06/2021	04/08/2021																																		
4500	Instalación de soporte y anclaje en fachada	10d	24/06/2021	07/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4501	Colocación de fábrica de ladrillo cerámico en fachada	10d	08/07/2021	21/07/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4502	Instalación de Carpintería exterior y su vidrio	10d	22/07/2021	04/08/2021	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4503	PLANTA BAJA	150d	01/06/2022	10/01/2023																																		
4504	Paquete 0 Lote 2	6d	01/06/2022	08/06/2022																																		
4505	Replanteo	6d	01/06/2022	08/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4506	Paquete 1 Lote 2	8d	09/06/2022	20/06/2022																																		
4507	Tabiquería interior - cerayeso (cámaras y patinillos)	2d	09/06/2022	10/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4508	Solado (terrazo y otros pavimentos)	8d	09/06/2022	20/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4509	Ejecución de tabiquería seca sobre solado (1 cara), cámaras de aire y tal	8d	09/06/2022	20/06/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4542	Paquete 2 Lote 2	16d	29/08/2022	19/09/2022																																		
4543	Ejecución de Tabiquería seca (segunda cara)	5d	29/08/2022	02/09/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4544	Revestimientos	6d	05/09/2022	12/09/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4545	Aplicación de primera mano de pintura -Pared	8d	08/09/2022	19/09/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4557	Paquete 3 Lote 2	16d	25/10/2022	16/11/2022																																		
4558	Fijación de estructura portante de falsos techos	10d	25/10/2022	08/11/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4559	Instalación de placas de falsos techos y cerrajería interior	10d	27/10/2022	10/11/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4560	Aplicación de primera mano de pintura -Techo	10d	03/11/2022	16/11/2022	CONSTRUCCION	LOTE 2																																
4573	Paquete 4 Lote 2	8d	231																																			

[illegible]